


## Referencje w zakresie wykonanych robót budowlanych

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	Miasto Darłowo Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo
NAZWA I ADRES REALIZUJĄCEGO ZADANIE	Przedsiębiorstwo Gastronomiczno Handlowe „LECH-POL” Teresa Dydyna ul. Tynieckiego 43, 76-150 Darłowo NIP: 6690410137
NAZWA ZREALIZOWANEGO ZADANIA	„Budowa nowej drogi gminnej w klasie dojazdowej stanowiącej potężczenie ulicy Nadmorskiej z ulicą Marynarską w Darłowie – odc. nr 3.”
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO ZGODNIE Z UMOWĄ	485 102,93 zł
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO ZGODNIE Z UMOWĄ	596 676,61 zł
OKRES REALIZACJI ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ	01.12.2020 – 31.05.2021 (przekazanie placu budowy w dniu 04.12.2020)
SKRÓCONY ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 fi 250mm i fi 200mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- studnie betonowe fi 1200mm – 2 szt.</li> <li>- wpusty deszczowe fi 500 – 4 szt.</li> </ul> </li> <li>2. Wykonanie oświetlenia ulicznego – 4 szt. (słup plus oprawa led)</li> <li>3. Usunięcie kolizji energetycznej ENERGA (przesławienie szafki)</li> <li>4. Prace rozbiórkowe (kostka betonowa, krawężniki, obrzeża).</li> <li>5. Wykonanie wykopów i korytowania pod konstrukcję jezdni i ciągu pieszo-rowerowego.</li> <li>6. Wykonania konstrukcji jezdni i ciągu pieszo-rowerowego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie dwóch warstw ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 2x25 cm z georusztem trójosiowym typu 1 i 2 wraz z ułożeniem geowłókniny – ok. 1 180 m<sup>2</sup>;</li> <li>- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm – ok. 1 050m<sup>2</sup>;</li> </ul> </li> <li>7. Wykonanie krawężników na ławie betonowej z oporem oraz obrzeży.</li> <li>8. Wykonanie nawierzchni jezdni (szer. 7 m) i ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm – ok. 1 205 m<sup>2</sup>.</li> <li>9. Wykonanie stałej organizacji ruchu – oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy BRD</li> <li>10. Wykonanie terenów zielonych (obsianie poboczy)</li> </ol>
DATA ZAKOŃCZENIA ROBÓT	31.05.2021
DATA ODBIORU ROBÓT	31.05.2021
DATA WYSTAWIENIA REFERENCJI	29.09.2021
PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA ZAMAWIAJĄCEGO	<p style="color: red; font-weight: bold;">Z up. Burmistrza</p>  <p style="color: red; font-weight: bold;">Rafał Nębarski Zastępca Burmistrza</p>